



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/06/2022

Município Nova Redenção	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Redenção	Responsável Guilma Rita De Cássia Gottschall Da Silva- Prefeita		
Contato Victor Chaves Santana	Cargo Engenheiro Civil		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 01/20	Processo 069.1479.2019.0002650-04	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/03/2020		Valor do Convênio R\$ 491.755,06	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 147.526,52

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Nova Redenção, onde foi vistoriada a obra de Reforma do estádio Municipal, objeto do convênio nº 01/20 no valor de R\$ 491.755,06 (quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) foi constatado que a obra esta concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	9.073,13	9.073,13	100,00%	36.721,52	36.721,52	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 50M DE COMPRIMENTO E 5 DEGRAUS	32.664,57	32.664,57	100,00%	167.087,25	167.087,25	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	26.444,35	26.444,35	100,00%	132.221,78	132.221,78	100,00%
ALAMBRADO E MURETA H=2,40M - COMP=	19.095,01	19.095,01	100,00%	95.475,05	95.475,05	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	32.534,15	32.534,15	100,00%	32.534,15	32.534,15	100,00%
BANCO DE RESERVAS	24.150,00	24.150,00	100,00%	24.150,00	24.150,00	100,00%
TRAVES	3.565,31	3.565,31	100,00%	3.565,31	3.565,31	100,00%
TOTAL	147.526,52	147.526,52	100,00%	491.755,06	491.755,06	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 01/20, no valor de R\$ 147.526,52 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 20/06/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 01 – construção do alambrado.



Foto 02 – Bancos de reserva .



**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 03 - Vista da construção da arquibancada e pavimentação .



Foto 04 - Vista do sanitário Bar.

