



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
28/06/2022

Município Vereda	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Vereda	Responsável Manrick Gregório Prates Teixeira
Contato Givanildo Gonçalves Cruz	Cargo Engenheiro Civil
Objeto Construção de Areninha 50x30m	

Endereço Distrito de Cruzeiro do Sul			
Convênio 21/22	Processo 069.1479.2022.0000733-38	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/05/2022		Valor do Convênio 914.211,73	Valor da Parcela Vistoriada 273.248,13

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Vereda, onde foi vistoriada a obra de construção de Areninha 50x30m, município de Vereda, objeto do convênio nº 21/22 no valor de R\$ 914.211,73 (novecentos e quatorze mil e duzentos e onze reais e setenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	45.682,56	15.227,52	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	5.345,44	100,00%	77.870,93	5.345,44	6,86%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.689,20	8.551,36	80,00%	10.689,20	8.551,36	80,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00 E REDE DE PROTEÇÃO	108.187,11	-	0,00%	324.561,34	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE	109.823,26	-	0,00%	329.469,78	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	29.321,04	-	0,00%	87.963,12	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	-	-	0,00%	26.099,80	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	273.248,13	29.124,32	10,66%	914.211,73	29.124,32	3,19%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 21/22, no valor de R\$ 273.248,13 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e oito reais e treze centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Vereda, Convênio 21/2022.

Foto 01 – Placa de obra.



Foto 02 – Movimentação de terra.

