

NOTIFICAÇÃO COB N° 27/2021

Salvador/Ba, 23 de setembro de 2021.

Exma. Sra.
Guilma Rita de Cassia Gottschall da Silva Soares
Prefeita do Município de Nova Redenção
Nova Redenção/Ba

Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 2ª parcela do convênio n° 01/2020, referente à reforma do Estádio Municipal.


Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 01/2020, constatamos que os serviços referente a 2ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Desta forma, solicitamos que essa Prefeitura responda no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento desta, através de Relatório Técnico, estabelecendo prazo para imediata solução dos itens apontados.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/9243.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/09/2021

Município Nova Redenção	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Redenção	Responsável Guilma Rita De Cássia Gottschall Da Silva- Prefeita
Contato Victor Chaves Santana	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 01/20	Processo 069.1479.2019.0002650-04	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/03/2020		Valor do Convênio R\$ 491.755,06	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 147.526,52

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Redenção, onde foi vistoriada a obra de Reforma do estádio Municipal, objeto do convênio nº 01/20 no valor de R\$ 491.755,06 (quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	7.901,10	7.901,10	100,00%	36.721,52	27.648,39	75,29%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 50M DE COMPRIMENTO E 5 DEGRAUS	36.801,03	26.801,03	72,83%	167.087,25	124.422,68	74,47%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	26.444,35	26.444,35	100,00%	132.221,78	79.333,08	60,00%
ALAMBRA DO E MURETA H=2,40M - COMP=120,0M	76.380,04	-	0,00%	95.475,05		0,00%
PAVIMENTAÇÃO				32.534,15		0,00%
BANCO DE RESERVAS				24.150,00		0,00%
TRAVES				3.565,31		0,00%
TOTAL	147.526,52	61.146,48	41,45%	491.755,06	231.404,15	47,06%

OBS.: Não foi Localizada a Placa da Obra

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 01/20, no valor de R\$ 147.526,52 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 16/09/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 01 - Alvenaria de embasamento em tijolo maciço da arquibancada.



Foto 02 - inicio do revestimento da arquibancada .



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 03 - Vista externa do sanitário Bar .



Foto 04 - Vista interna do sanitário Bar.

