

**NOTIFICAÇÃO COB N° 28/2021**

Salvador/Ba, 23 de setembro de 2021.

**Exmo. Sr.  
Luciano de Oliveira e Silva  
Prefeito do Município de Boquira  
Boquira/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 3ª vistoria da 5ª parcela do convênio nº 44/2014, referente à construção de um Estádio de Futebol.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de construção do Estádio de Futebol, objeto do convênio nº 44/2014, constatamos que os serviços referente a 5ª parcela foram cumpridos, dando a obra como concluída, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/9243.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.  
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

Data da Vistoria  
20/09/2021

<b>Município</b> Boquira	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Boquira	<b>Responsável</b> Luciano de Oliveira e Silva- Prefeito
<b>Contato</b> Valdinei de Oliveira Barbosa	<b>Cargo</b> Encarregado da Obra.
<b>Objeto</b> Construção do Estádio Municipal	
<b>Endereço</b> Sede do Município	

<b>Convênio</b> 44/2014	<b>Processo</b> 1602140017616	<b>Nº de Parcelas:</b> 05 (cinco)	<b>Parcela vistoriada</b> 3ª Vistoria 5ª parcela.
<b>Publicação no D.O. E.</b> 19/06/2014	<b>Valor da Obra</b> R\$ 845.228,58	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 149.141,03	

**LAUDO TÉCNICO:**

Viagem ao Município de Boquira, com a finalidade de realizar vistoriada obra de Construção do Estádio Municipal de Futebol, objeto do convênio nº 44/2014, no valor total de R\$ 845.228,58 (oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), constatamos:

ITEM	SERVIÇOS	5ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	ALAMBRADO				41.331,21	41.331,21	100,00%
2.0	CAMPO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO	50.003,68	50.003,68	100,00%	200.014,69	200.014,69	100,00%
3.0	ARQUIBANCADA - 5 DEGRAUS=50M	21.067,54	21.067,54	100,00%	126.405,25	126.405,25	100,00%
4.0	BILHETERIA				54.202,54	54.202,54	100,00%
5.0	BANCO DE RESERVA	35.164,95	35.164,95	100,00%	35.164,95	35.164,95	100,00%
6.0	MURO				212.514,36	212.514,36	100,00%
7.0	VESTIÁRIO				89.785,86	89.785,86	100,00%
8.0	SANITARIO PÚBLICO E BAR	42.904,86	42.904,86	100,00%	85.809,72	85.809,72	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>149.141,03</b>	<b>149.141,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>845.228,58</b>	<b>845.228,58</b>	<b>100,00%</b>

**LAUDO TÉCNICO:**

**CONCLUSÃO:** Analisando os dados acima e considerando o atual estágio das obras do estádio, damos **como cumprida** a 5ª parcela do convênio nº 44/2014, no valor de R\$ 149.141,03 (cento e quarenta e nove mil e cento e quarenta e um reais e três centavos)

<b>Responsável pela vistoria</b> Luiz Antonio de Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0CAD. 69.520 107-9	<b>Data do Relatório</b> 21/09/2021
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio de Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção do Estádio Municipal de Boquira  
Convênio 44/2014.**

**Foto 01 - Vista do gramado demarcado com a irrigação**



**Foto 02 – Vista dos Bancos de Reserva**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Construção do Estádio Municipal de Boquira  
Convênio 44/2014.**

**Foto 03 - Vista da arquibancada e alambrado**



**Foto 04 – Vista do Sanitário Público e Bar**



*Antonio*  
Luiz Antonio Brentos  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0