

NOTIFICAÇÃO COB N° 01/2022

Salvador/Ba, 11 de fevereiro de 2022.

Exma. Sra.
Guilma Rita de Cassia Gottschall da Silva Soares
Prefeita do Município de Nova Redenção
Nova Redenção/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 2ª parcela do convênio n° 01/2020, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 01/2020, constatamos que os serviços referente a 2ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/9243.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
31/01/2022

Município Nova Redenção	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Redenção	Responsável Guilma Rita De Cássia Gottschall Da Silva- Prefeita
Contato Victor Chaves Santana	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 01/20	Processo 069.1479.2019.0002650-04	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/03/2020		Valor do Convênio R\$ 491.755,06	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 147.526,52

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Redenção, onde foi vistoriada a obra de Reforma do estádio Municipal, objeto do convênio nº 01/20 no valor de R\$ 491.755,06 (quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	7.901,10	7.901,10	100,00%	36.721,52	27.648,39	75,29%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 50M DE COMPRIMENTO E 5 DEGRAUS	36.801,03	59.715,04	162,26%	167.087,25	142.434,63	85,25%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	26.444,35	26.444,35	100,00%	132.221,78	97.765,48	73,94%
ALAMBRADO E MURETA H=2,40M - COMP=	76.380,04	53.466,03	70,00%	95.475,05	53.466,03	56,00%
PAVIMENTAÇÃO				32.534,15		
BANCO DE RESERVAS				24.150,00		
TRAVES				3.565,31		
TOTAL	147.526,52	147.526,52	100,00%	491.755,06	321.314,53	65,34%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 01/20, no valor de R\$ 147.526,52 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 02/02/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.

Foto 01 – Placa da Obra.



Foto 02 – construção parcial do alambrado.




Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.

Foto 03 - Vista da construção da arquibancadas .



Foto 04 - Vista do sanitário Bar.



Antonio
Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0