

	<b>SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE</b> <b>SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA</b> <b>DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b> <b>COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO</b> <b>RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO</b>	FLS.  Data da Vistoria <b>10/06/2022</b>

<b>Município</b> Retirolândia	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Retirolândia	<b>Responsável</b> <b>ALIVANALDO MARTINS DOS SANTOS</b> - Prefeito
<b>Contato</b> Marlus	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO ADAUTO MANUEL DA CUNHA

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 05/2021	<b>Processo</b> <b>069.1479.2021.0002656-51</b>	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (DUAS)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E.</b> 29 DE OUTUBRO DE 2021		<b>Valor do Convênio</b> <b>R\$ 398.452,43</b>	<b>Valor da Parcela</b> <b>R\$ 203.949,96</b>

**LAUDO TÉCNICO:**

Em visita ao Município de Retirolândia, onde foi vistoriada a obra de implantação do sistema de iluminação em LED do Estádio, objeto do convênio nº 05/2021, no valor de R\$ 398.452,43 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra encontra-se paralisada, apenas com a placa da obra instalada.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO	9.716,16		0,00%	19.432,32		0,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	21.548,49	3.528,24	16,37%	21.548,49		0,00%
Implantação do Sistema de Iluminação em Led em Estádio de Futebol	143.170,15			286.340,30		0,00%
demolição e Retiradas - adequação do poste na arquibancada	1.205,80		0,00%	2.411,60		0,00%
Recuperação da arquibancada	28.309,36		0,00%	56.618,72		0,00%
Instalação do totem institucional				10.625,00		0,00%
Limpeza Geral				1.476,00		0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>203.949,96</b>	<b>3.528,24</b>	<b>1,73%</b>	<b>398.452,43</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**Obs.: OBRA PARALISADA.**

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 05/2021, no valor de R\$ **203.949,96** (duzentos e três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520.107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>10/06/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Vista parcial destacando a placa da obra instalada

*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12273-0