



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
28/09/2022

<b>Município</b> Andorinha	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Andorinha	<b>Responsável</b> Renato Brandão de Oliveira - Prefeito
<b>Contato</b> Carlos Antônio Pereira Marques	<b>Cargo</b> Engenheiro Civil

**Objeto**  
Construção de Estádio Municipal de Futebol

**Endereço**  
Loteamento Antonio do Rubem - Município - Sede

<b>Convênio</b> 08/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003140-24	<b>Nº de Parcelas:</b> 05 (cinco)	<b>Parcela vistoriada</b> 1ª vistoria - 1ª parcela
--------------------------	---	--------------------------------------	---


<b>Publicação no D.O. E.</b> 26/11/2021	<b>Valor da Obra</b> R\$ 2.447.487,15	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 605.161,04
--	--	--

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Andorinha, foi vistoriada a obra de Construção do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ R\$ 2.447.487,15 (dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	73.647,20	14.729,44	20,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	31.052,20	31.052,20	100,00%	31.052,20	31.052,20	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40.509,30	40.509,30	100,00%	40.509,30	40.509,30	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	170.124,51	20.124,00	11,83%	340.249,02	20.124,00	5,91%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	74.304,51	14.300,00	19,25%	148.609,01	14.300,00	9,62%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	126.092,32	-	0,00%	252.184,63	-	0,00%
IMP. SIST DE ILUMi. LED PARA CAMPO FUTEBOL	144.976,49	-	0,00%	289.952,98	-	0,00%
CONST ARQ 5 DEGRAUS E COMPR 50M	-	-	#DIV/0!	222.179,39	-	0,00%
CONSTR MURO COM COMPR DE 460,00M	-	253.500,00	#DIV/0!	422.552,04	253.500,00	59,99%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	-	-	#DIV/0!	184.569,27	-	0,00%
IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS	-	-	#DIV/0!	31.631,25	-	0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	-	-	#DIV/0!	65.803,06	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	#DIV/0!	221.468,90	-	0,00%
CONST DE PÓRTICO FACHADA EM ACM	-	-	#DIV/0!	41.562,50	-	0,00%
SIST DE PREV E COMBAT INCÊND E PÂNIC	-	-	#DIV/0!	52.780,00	-	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	#DIV/0!	11.875,00	-	0,00%
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITOREAMENTO	3.372,28	-	0,00%	16.861,40	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>605.161,04</b>	<b>374.214,94</b>	<b>61,84%</b>	<b>2.447.487,15</b>	<b>374.214,94</b>	<b>15,29%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida a 1ª** parcela do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ 605.161,04 (seiscentos e cinco mil cento e sessenta e um reais e quatro centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 28/09/2022
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Foto 01** – Vista do terreno terraplanado e da construção do muro limítrofe do estádio.



**Foto 02** – Vista detalhe do muro em construção.



*Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Ced. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0