



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
13/09/2022

Município Alcobaça	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Alcobaça	Responsável Givaldo Muniz
Contato Jorge Alberto Alarcão Sobral	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma e Implantação de Iluminação do Estádio Municipal de Alcobaça

Endereço
Sede do Município

Convênio 15/22	Processo 069.1474.2022.0000780-40	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/03/2022		Valor do Convênio 1.087.802,80	Valor da Parcela Vistoriada 385.014,82

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Alcobaça, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Implantação de Iluminação do Estádio Municipal de Alcobaça, município de Alcobaça, objeto do convênio nº 15/22 no valor de R\$ 1.087.802,80 (um milhão e oitenta e sete mil e oitocentos e dois reais e oitenta centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.233,44	13.233,44	100,00%	39.700,32	13.233,44	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	27.140,30	27.140,30	100,00%	27.140,30	27.140,30	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL 108X70M	190.334,27	190.334,27	100,00%	571.002,81	190.334,27	33,33%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	115.706,06	0,00	0,00%	347.118,17	0,00	0,00%
DEMOLICÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA	15.108,02	0,00	0,00%	15.108,02	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	23.492,73	2.349,20	10,00%	70.478,18	2.349,20	3,33%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
TOTAL	385.014,82	233.057,21	60,53%	1.087.802,80	233.057,21	21,42%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 15/22, no valor de R\$ 385.014,82 (trezentos e oitenta e cinco mil e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 14/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma e Implantação de Iluminação do Estádio Municipal de Alcobaça, Município de Alcobaça, Convênio 15/22.

FOTO 01 – TUBULAÇÃO DA DRENAGEM COM MANTA BIDIM



FOTO 02 – LASTRO DE BRITA DA DRENAGEM



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0