



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
01/07/2022

Município Andaraí	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Andaraí	Responsável Wilson Paes Cardoso
Contato Gerbes Barbosa Gomes	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação de Iluminação em Led no Estádio Municipal Valdevino Pereira do Carmo

Endereço
Sede do Município

Convênio 18/21	Processo 069.1479.2021.0002793-69	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 30/12/2021		Valor do Convênio 498.484,42	Valor da Parcela Vistoriada 246.661,87

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Andaraí, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Iluminação em Led no Estádio Municipal Valdevino Pereira do Carmo, município de Andaraí, objeto do convênio nº 18/21 no valor de R\$ 498.484,42 (quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	29.458,88	14.729,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.083,96	9.646,40	36,98%	26.083,96	9.646,40	36,98%
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	176.600,72	13.194,83	7,47%	353.201,44	13.194,83	3,74%
DEMOLICÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA	14.151,75		0,00%	14.151,75	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	15.096,00		0,00%	45.287,99	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	-		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	-		0,00%	18.425,40	0,00	0,00%
TOTAL	246.661,87	37.570,67	15,23%	498.484,42	37.570,67	7,54%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 18/21, no valor de R\$ 246.661,87 (duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 18/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em Led no Estádio Municipal Valdevino Pereira do Carmo,
Município de Andaraí, Convênio 18/21.**

Foto 01 – Placa da Obra.



Handwritten signature or mark.

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em Led no Estádio Municipal Valdevino Pereira do Carmo,
Município de Andaraí, Convênio 18/21.**

Foto 02 – Instalação de manilhas de concreto.



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em Led no Estádio Municipal Valdevino Pereira do Carmo,
Município de Andaraí, Convênio 18/21.**

Foto 03 – Escavação de vala.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520, 107-9
CAU N° A-12275-0