



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/08/2022

| | |
|---|---|
| Município Baianópolis | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Baianópolis | Responsável Jandira Soares Silva Xavier |
| Contato Daniel Badaró Garrido | Cargo Engenheiro |

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 59/22 | Processo 069.1479.2022.0002074-74 | Nº de Parcelas 02 (duas) | Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 04/06/2022 | | Valor do Convênio 864.603,48 | Valor da Parcela Vistoriada 414.126,97 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Baianópolis, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Baianópolis, objeto do convênio nº 59/22 no valor de R\$ 864.603,48 (oitocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 16.541,36 | 16.541,36 | 100,00% | 33.082,72 | 16.541,36 | 50,00% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.456,88 | 7.241,66 | 112,15% | 12.913,76 | 7.241,66 | 56,08% |
| CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO | 167.909,48 | 15.006,95 | 8,94% | 335.818,95 | 15.006,95 | 4,47% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M | 179.250,00 | 0,00 | 0,00% | 358.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA | 43.969,25 | 0,00 | 0,00% | 87.938,50 | 0,00 | 0,00% |
| PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 24.474,55 | 0,00 | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 414.126,97 | 38.789,97 | 9,37% | 864.603,48 | 38.789,97 | 4,49% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 59/22, no valor de R\$ 414.126,97 (quatrocentos e quatorze mil e cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

| | | |
|---|---|---|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 25/08/2022 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.

Foto 01 – Construção de base para alambrado.



Foto 02 – Construção de base para alambrado.



Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0