



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
12/08/2022

<b>Município</b> Barra do Rocha	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Barra do Rocha	<b>Responsável</b> José Luiz Franco Ramos Costa		
<b>Contato</b> Caiam Novas Lopes	<b>Cargo</b> Engenheiro		
<b>Objeto</b> Reforma do Complexo Esportivo			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 07/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0002806-18	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 07/01/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 966.790,54	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 390.233,02

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Barra do Rocha, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Complexo Esportivo, município de Barra do Rocha, objeto do convênio nº 07/21 no valor de R\$ 966.790,54 (novecentos e sessenta e seis mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	44.188,32	14.729,44	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	93.730,65	93.730,65	100,00%	93.730,65	93.730,65	100,00%
REFORMA DA PISTA DE COOPER	65.537,25	87.383,00	133,33%	87.383,00	87.383,00	100,00%
PARQUE INFANTIL	29.254,49	43.609,05	149,07%	58.508,98	43.609,05	74,53%
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	118.445,09	96.070,19	81,11%	197.408,48	96.070,19	48,67%
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA	0,00	5.260,08	100,00%	19.842,97	5.260,08	26,51%
CONSTRUÇÃO QUIOSQUE (2 UNIDADES)	12.392,63	40.772,21	329,00%	74.355,77	40.772,21	54,83%
PINTURA GERAL	0,00	0,00	0,00%	7.915,41	0,00	0,00%
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00%	23.725,02	0,00	0,00%
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.143,48	50.529,13	90,00%	168.430,44	50.529,13	30,00%
PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00%	50.865,48	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	125.423,14	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	3.137,88	0,00	0,00%
TOTAL	390.233,02	432.083,75	110,72%	966.790,54	432.083,75	44,69%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 07/21, no valor de R\$ 390.233,02 (trezentos e noventa mil e duzentos e trinta e três reais e dois centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  18/08/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Complexo Esportivo , Município de Barra do Rocha, Convênio 07/21.**

**Foto 01 – Pista de Cooper.**



**Foto 02 – Execução do parque infantil.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Complexo Esportivo , Município de Barra do Rocha, Convênio 07/21.**

**Foto 03 – Requalificação da quadra poliesportiva.**



**Foto 04 – Recuperação da arquibancada e do alambrado da quadra poliesportiva.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Complexo Esportivo , Município de Barra do Rocha, Convênio 07/21.**

**Foto 05 – Execução dos dois quiosques.**



**Foto 06 – Instalação de iluminação pública.**

