



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE.
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
11/08/2022

Município Bom Jesus da Serra	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra	Responsável Jornando Vilasboas Alves
Contato Carine Santana do Carmo	Cargo Arquiteta

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Bonvênio 34/22	Processo 069.1479.2022.0001277-99	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022	Valor do Convênio 972.677,56		Valor da Parcela Vistoriada 494.865,63

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Bom Jesus da Serra, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bom Jesus da Serra, objeto do convênio nº 34/22 no valor de R\$ 972.677,56 (novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	43.224,04	43.224,04	100,00%	86.448,08	43.224,04	50,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	28.928,70	23.142,96	80,00%	28.928,70	23.142,96	80,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	165.745,47	39.992,35	24,13%	331.490,94	39.992,35	12,06%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	179250,00	-	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EDM LED E	44727,34	-	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	16448,72	-	0,00%	32.897,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	-	0,00%	11.875,00		
TOTAL	494.865,63	122.900,71	24,84%	972.677,56	122.900,71	12,64%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 34/22, no valor de R\$ 494.865,63 (quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 12/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bom Jesus da Serra, Convênio 34/22.
Foto 01 – Placa de Obra**



Foto 02 – Barracão



Foto 02 – Preparação do terreno



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "P" or "R", located in the bottom right corner of the page.

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bom Jesus da Serra, Convênio 34/22.
Foto 04 – Tapume**



Foto 05 – Fundação do Alambrado



Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0