



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/09/2022

Município Coaraci	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Coaraci	Responsável Jadson Albano Galvão
Contato Iago Felipe dos Santos Bispo	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m com pista de caminhada no CSU

Endereço
Sede do Município

Convênio 58/22	Processo 069.1479.2022.0001996-09	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 25/05/2022		Valor do Convênio 1.069.920,49	Valor da Parcela Vistoriada 322.350,87

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Coaraci, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m com pista de caminhada no CSU, município de Coaraci, objeto do convênio nº 58/22 no valor de R\$ 1.069.920,49 (um milhão e sessenta e nove mil e novecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.202,29	5.202,29	100,00%	15.606,88	5.202,29	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.043,43	11.043,43	100,00%	11.043,43	11.043,43	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 76.548,00	76.548,00	100,00%	76.548,00	76.548,00	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 110.057,15	110.057,15	100,00%	330.171,44	110.057,15	33,33%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	R\$ 119.500,00	119.500,00	100,00%	358.500,00	119.500,00	33,33%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 2 RAIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	137.571,20	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS (PISO INTERTRAVADO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	39.149,86	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	322.350,87	322.350,87	100,00%	1.069.920,49	322.350,87	30,13%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 58/22, no valor de R\$ 322.350,87 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m com pista de caminhada no CSU, Município de Coaraci, Convênio 58/22.

Foto 01 – VISTA GERAL DA OBRA



Foto 02 – INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA E PREPARAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA

