



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/06/2022

Município Iraquara	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Iraquara	Responsável Walterson Ribeiro Coutinho - Prefeito
Contato Cassiano	Cargo Secretário de infraestrutura
Objeto Reforma do Estádio Municipal	

Endereço Sede do Município			
Convênio 14/21	Processo 069.1479.2021.0003628-51	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/12/2021		Valor do Convênio R\$ 1.005.893,92	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 423.982,15

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Iraquara, onde foi vistoriada a obra Reforma do Campo de Futebol (Estádio Municipal) – Construção de Arquibancada com 05 degraus com 50m e Construção de Areninha 50x30m e Sistema de Iluminação em LED, objeto do convênio nº 14/21 no valor de R\$ 1.005.893,92 (um milhão e cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL -						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.452,72	7.452,72	100,00%	22.358,16	7.452,72	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.276,15	28.276,15	100,00%	28.276,15	28.276,15	100,00%
REFORMA DO MURO DE ENTORNO	59.378,28	59.378,28	100,00%	59.378,28	59.378,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05	73.402,05	73.402,05	100,00%	220.206,17	73.402,05	33,33%
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M E						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.452,72	7.452,72	100,00%	22.358,16	7.452,72	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.399,74	5.399,74	100,00%	5.399,74	5.399,74	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA -				84.217,11		0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	242.620,49	242.620,49	100,00%	323.493,99	242.620,49	75,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO				181.648,66		0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA				41.562,50		0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				11.875,00		0,00%
LIMPEZA GERAL				5.120,00		0,00%
TOTAL	423.982,15	423.982,15	100,00%	1.005.893,92	423.982,15	42,15%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 14/21, no valor de R\$ 423.982,15 (quatrocentos e vinte e três mil e novecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 20/06/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol (Estádio Municipal) – Construção de Arquibancada com 05 degraus com 50m e Construção de Areninha 50x30m e Sistema de Iluminação em LED em Iraquara, Convênio 14/2021.

Foto 01 – construção do alambrado.



Foto 02 – Alambrado e pavimentação da Areninha.



Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol (Estádio Municipal) – Construção de Arquibancada com 05 degraus com 50m e Construção de Areninha 50x30m e Sistema de Iluminação em LED em Iraquara, Convênio 14/2021.

Foto 03 - Vista da construção da arquibancada.



Foto 04 - Vista do campo.



Luiz Antonio Brentes
Luiz Antonio Brentes
Coordenador de Obras
Cad 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0