



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/08/2022

Município Ibirapuã	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapuã	Responsável Calixto Antônio Ribeiro		
Contato Luiz Cláudio Batista de Oliveira	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues			
Endereço Sede do Município			
Convênio 13/21	Processo 069.1479.2021.0003618-80	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/12/2021		Valor do Convênio 1.085.400,43	Valor da Parcela Vistoriada 424.267,25

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Ibirapuã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, município de Ibirapuã, objeto do convênio nº 13/21 no valor de R\$ 1.085.400,43 (um milhão e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	8.956,64	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	30.385,53	30.385,53	100,00%	30.385,53	30.385,53	100,00%
REFORMA DOS SANITÁRIOS, ARQUIBANCADA E MURO	131.464,92	269.334,53	204,87%	394.394,77	269.334,53	68,29%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	125.561,51	125.561,51	100,00%	251.123,01	125.561,51	50,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	127.898,65	0,00	0,00%	293.695,95	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA	0,00	0,00	0,00%	41.875,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00	0,00%
TOTAL	424.267,25	434.238,21	102,35%	1.085.400,43	434.238,21	40,01%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 13/21, no valor de R\$ 424.267,25 (quatrocentos e vinte e quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 24/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 01 – Depósito.



Foto 02 – Demolições do vestiário 01.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 03 – Construção do Vestiário C4.



Foto 04 – Construção e reforma de alambrado.



Handwritten signature or mark.

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 05 – Reconstrução muro.



Foto 06 – Recomposição de revestimento.

