



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
01/07/2022

<b>Município</b> Irajuba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Irajuba	<b>Responsável</b> Antônio Oliveira Sampaio
<b>Contato</b> Ícaro Oliveira Sampaio	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 02/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000032-16	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/02/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$1.904.621,28	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$651.713,89

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Irajuba, onde foi vistoriada a obra de Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, município de Irajuba, objeto do convênio nº 02/22 no valor de R\$ 1.904.621,28 (um milhão e novecentos e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.980,48	16.980,48	100,00%	50.941,44	16.980,48	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	15.168,32	7.584,16	50,00%	30.336,63	7.584,16	25,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	365.540,05	0,00	0,00%	1.096.620,15	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	50.195,41	0,00	0,00%	150.586,23	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C 3	83.642,67	0,00	0,00%	250.928,02	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	74.209,89	0,00	0,00%	222.629,67	0,00	0,00%
REFORMA DO MURO	45.977,08	0,00	0,00%	91.954,14	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM	-	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
TOTAL	651.713,89	24.564,64	3,77%	1.904.621,28	24.564,64	1,29%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não concluída a 1ª parcela do convênio nº 02/22, no valor de R\$ 651.713,89 (seiscentos e cinquenta e um mil e setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  18/07/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, Município de Irajuba, Convênio  
02/22.**

**FOTO 01- BARRACÃO DE OBRA.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12273-0