



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
01/07/2022

<b>Município</b> Itanhém	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Itanhém	<b>Responsável</b> Mildson Dias Medeiros
<b>Contato</b> Givanildo Gonçalves da Cruz	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Implantação de Iluminação no Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 12/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003184-45	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> 418.785,36	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 212.156,78

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Itanhém, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Iluminação no Estádio Municipal, município de Itanhém, objeto do convênio nº 12/21 no valor de R\$ 418.785,36 (quatrocentos e dezoito mil e setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.531,92	10.531,92	100,00%	21.063,84	10.531,92	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.077,19	22.077,19	100,00%	22.077,19	22.077,19	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	179.547,67	176.473,42	98,29%	359.095,33	176.473,42	49,14%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	-	0,00%	4.674,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>212.156,78</b>	<b>209.082,53</b>	<b>98,55%</b>	<b>418.785,36</b>	<b>209.082,53</b>	<b>49,93%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 12/21, no valor de R\$ 212.156,78 (duzentos e doze mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  26/07/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação no Estádio Municipal, Município de Itanhém, Convênio 12/21.**

**Foto 01 – Implantação dos postes.**



**Foto 02 – Implantação dos postes.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0