



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
08/09/2022

<b>Município</b> Itororó	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Itororó	<b>Responsável</b> Paulo Carneiro Rios
<b>Contato</b> Alisson Ribeiro Pinto	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Requalificação do Estádio Municipal Odilon Pompílio

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 26/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000591-81	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 921.597,27	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 320.870,05

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Itororó, onde foi vistoriada a obra de Requalificação do Estádio Municipal Odilon Pompílio, município Itororó, objeto do convênio nº 26/22 no valor de R\$ 921.597,27 (novecentos e vinte e um mil e quinhentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	45.682,56	15.227,52	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.443,94	26.443,94	100,00%	26.443,94	26.443,94	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	114.916,60	134.565,12	117,10%	344.749,81	134.565,12	39,03%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	78.394,12	0,00	0,00%	235.182,36	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	10.543,75	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	48.309,30	0,00	0,00%	144.927,90	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	27034,82	0,00	0,00%	81.104,45	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>320.870,05</b>	<b>176.236,58</b>	<b>54,92%</b>	<b>921.597,27</b>	<b>176.236,58</b>	<b>19,12%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 26/22 no valor de R\$ 320.870,05 (trezentos e vinte mil e oitocentos e setenta reais e cinco centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  15/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Requalificação do Estádio Municipal Odilon Pompílio, Município de Itororó, Convênio 26/22.**

**Foto 01 – Implantação do sistema de Irrigação.**



**Foto 02 – Perfuração do poço tubular.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Requalificação do Estádio Municipal Odilon Pompílio, Município de Itororó, Convênio 26/22.**

**Foto 03 – Adição de camada média de areia - preparação do solo para instalação do gramado.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Ced. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12273-0