



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
04/08/2022

Município Jacobina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jacobina	Responsável Tiago Manoel Dias Ferreira
Contato Dinael Rios Freire	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Rocha

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/22	Processo 069.1479.2022.0000582-91	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio 1.598.693,15	Valor da Parcela Vistoriada 586.855,92

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.218,67	3.454,90	33,81%	30.656,00	3.454,90	11,27%
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.218,32	2.218,28	100,00%	2.218,32	2.218,28	100,00%
REVESTIMENTO	91.264,69	0,00	0,00%	182.529,38	0,00	0,00%
ESQUADRIAS	25.824,72	22.511,25	87,17%	51.649,44	22.511,25	43,58%
COBERTURA	73.513,26	0,00	0,00%	147.026,52	0,00	0,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	50.595,00	65,39%	232.118,67	50.595,00	21,80%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11019,29	0,00	0,00%	22.038,58	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	0,00	0,00%	542.665,86	0,00	0,00%
PISTA DE CORRIDA	72735,60	0,00	0,00%	218.206,80	0,00	0,00%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	0,00	0,00	0,00%	12.082,27	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	0,00	0,00	0,00%	32.101,72	0,00	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	0,00	0,00%	125.399,59	0,00	0,00%
TOTAL	586.855,91	78.779,43	13,42%	1.598.693,15	78.779,43	4,93%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 586.855,92 (quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

Foto 01 – Pintura geral do estádio.



Foto 02 – Pintura geral do estádio.



Antonio Brantes
Lutz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0