



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/09/2022

| | |
|--|--|
| Município Jacobina | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Jacobina | Responsável Tiago Manoel Dias Ferreira |
| Contato Dinael Rios Freire | Cargo Engenheiro |

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Rocha

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 17/22 | Processo 069.1479.2022.0000582-91 | Nº de Parcelas 03 (três) | Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 09/04/2022 | | Valor do Convênio R\$ 1.598.693,15 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 586.855,92 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.218,67 | 3.454,90 | 33,81% | 30.656,00 | 3.454,90 | 11,27% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.218,32 | 2.218,28 | 100,00% | 2.218,32 | 2.218,28 | 100,00% |
| REVESTIMENTO | 91.264,69 | 0,00 | 0,00% | 182.529,38 | 0,00 | 0,00% |
| ESQUADRIAS | 25.824,72 | 22.511,25 | 87,17% | 51.649,44 | 22.511,25 | 43,58% |
| COBERTURA | 73.513,26 | 0,00 | 0,00% | 147.026,52 | 0,00 | 0,00% |
| PINTURA GERAL | 77.372,89 | 69.635,60 | 90,00% | 232.118,67 | 69.635,60 | 30,00% |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11019,29 | 4.407,72 | 40,00% | 22.038,58 | 4.407,72 | 20,00% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 180888,62 | 108.533,17 | 60,00% | 542.665,86 | 108.533,17 | 20,00% |
| PISTA DE CORRIDA | 72735,60 | 0,00 | 0,00% | 218.206,80 | 0,00 | 0,00% |
| DRENAGEM DO VESTIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12.082,27 | 0,00 | 0,00% |
| MANUTENÇÃO DO GRAMADO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 32.101,72 | 0,00 | 0,00% |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41799,86 | 0,00 | 0,00% | 125.399,59 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 586.855,92 | 210.760,92 | 35,91% | 1.598.693,15 | 210.760,92 | 13,18% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 586.855,92 (quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

| | | |
|---|---|---|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 09/09/2022 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

Foto 01 – Pintura geral do estádio.



Foto 02 – Pintura geral do estádio.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

Foto 03 – Revisão de pontos hidráulicos.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0