



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
19/08/2022

Município Lafaiete Coutinho	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho	Responsável José Freitas de Santana Júnior
Contato Flavio Gondim Oliva Santana	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 43/22	Processo 069.1479.2022.0001766-50	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio 871.326,13	Valor da Parcela Vistoriada 410.641,05

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lafaiete Coutinho, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Lafaiete Coutinho, objeto do convênio nº 43/22 no valor de R\$ 871.326,13 (oitocentos e setenta e um mil e trezentos e vinte e seis reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	8.270,68	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.647,56	12.647,56	100,00%	25.295,12	12.647,56	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	265.192,75	160,00%	331.490,94	265.192,75	80,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	179.250,00	62.797,78	35,03%	358.500,00	62.797,78	17,52%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	61.732,27	138,02%	89.454,68	61.732,27	69,01%
PAVIMENTAÇÃO DE ENTORNO (PISO INTERTRAVADO)		-		38.169,03	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL		-		11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	410.641,04	410.641,04	100,00%	871.326,13	410.641,04	47,13%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 43/22, no valor de R\$ 410.641,05 (quatrocentos e dez mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 23/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Lafaiete Coutinho, Convênio 43/22.
Foto 01 – INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO.**



Foto 02 – FECHAMENTO DO ALAMBRADO.



Foto 03 – INSTALAÇÃO DO CABO DE COBRE.



Antonio Brant
Luz Antonio Brant
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107.9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Lafaiete Coutinho, Convênio 43/22.
Foto 04 – LIGAÇÃO DO POSTE.**



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0