



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
01/09/2022

Município Lajedão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lajedão	Responsável Ariston Almeida Passos Filho
Contato Givanildo Gonçalves da Cruz	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 54/22	Processo 069.1475.2022.0001906-11	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio 432.394,11	Valor da Parcela Vistoriada 215.059,98

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lajedão, onde foi vistoriada a obra de Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Lajedão, objeto do convênio nº 54/22 no valor de R\$ 432.394,11 (quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	8.270,68	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	10.546,12	10.546,12	100,00%	10.546,12	10.546,12	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.127,60	28.479,80	17,46%	326.255,20	28.479,80	8,73%
DEMOLICÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA	16.085,15	0,00	0,00%	16.085,15	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	17.030,43	0,00	0,00%	51.091,28	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	215.059,98	47.296,60	21,99%	432.394,11	47.296,60	10,94%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 54/22, no valor de R\$ 215.059,98 (duzentos e quinze mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Lajedão, Convênio 54/22.

Foto 01 – Escavação de vala para instalação do sistema de iluminação.



Foto 02 – Instalação de poste.

