



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
02/09/2022

Município Lajedo do Tabocal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lajedo do Tabocal	Responsável Antônio Marcos Araújo de Sena
Contato Flavio Gondim Olivia Santana	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 50/22	Processo 069.1475.2022.0001893-61	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio R\$ 852.033,64	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.513,46

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lajedo do Tabocal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Lajedo do Tabocal, objeto do convênio nº 50/22 no valor de R\$ 852.033,64 (oitocentos e cinquenta e dois mil e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	5.467,24	100,00%	10.934,48	5.467,24	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.323,41	12.646,82	200,00%	12.646,82	12.646,82	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	153.987,10	92,91%	331.490,94	153.987,10	46,45%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	179.250,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	10.268,34	22,96%	89.454,68	10.268,34	11,48%
PAVIMENTAÇÃO DE ENTORNO (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	37.131,72	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	401.513,46	182.369,50	45,42%	852.033,64	182.369,50	21,40%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 50/22, no valor de R\$ 401.513,46 (quatrocentos e um mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 06/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Lajedo do Tabocal, Convênio 50/22.

Foto 01 – Execução de alambrado e escavação de vala para sistema de iluminação.



Foto 02 – Visão geral da obra.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520-107-9
CAU N° A-12275-0