



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
28/07/2022

<b>Município</b> Lapão	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Lapão	<b>Responsável</b> Marcio Antônio Messias da Silva
<b>Contato</b> Carolina Neiva Messias	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 22/21	<b>Processo</b> 069.1474.2021.0003809-18	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/01/2022	<b>Valor do Convênio</b> 832.927,13		<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 439.652,16

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Lapão, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, município de Lapão, objeto do convênio nº 22/21 no valor de R\$ 832.927,13 (oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.179,96	22.179,96	100,00%	44.359,92	22.179,96	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.929,43	21.192,26	81,73%	25.929,43	21.192,26	81,73%
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA (COM CABINE)	187.202,46	22.038,70	11,77%	374.404,91	22.038,70	5,89%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	204.340,31	0,00	0,00%	306.510,47	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	27.499,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	41.230,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.780,00	0,00	0,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00	0,00	0,00%	1.212,85	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>439.652,16</b>	<b>65.410,92</b>	<b>14,88%</b>	<b>832.927,13</b>	<b>65.410,92</b>	<b>7,85%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 22/21, no valor de R\$ 439.652,16 (quatrocentos e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>04/08/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, Município de  
Lapão, Convênio 22/21.**

**Foto 01 – Escavação de vala para fundação da arquibancada.**



**Foto 02 – Barracão da Obra.**



*Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0