



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
18/08/2022

<b>Município</b> Luís Eduardo Magalhães	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães	<b>Responsável</b> Ondumar Ferreira Borges Júnior
<b>Contato</b> Luís Guilherme Della costa	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha 50x30m

**Endereço**  
Sede do Município

Convênio	Processo	Nº de Parcelas	Parcela Vistoriada
06/22	069.1479.2022.0000400-81	03 (três)	1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 08/03/2022		Valor do Convênio 1.037.533,13	Valor da Parcela Vistoriada 321.930,85

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Luís Eduardo Magalhães, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Luís Eduardo Magalhães, objeto do convênio nº 06/22 no valor de R\$ 1.037.533,13 (um milhão e trinta e sete mil e quinhentos e trinta e três reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.452,72	7.452,72	100,00%	22.358,16	7.452,72	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	54.591,43	0,00	0,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.161,22	10.161,22	100,00%	10.161,22	10.161,22	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 113.430,70	113.430,70	100,00%	340.292,09	113.430,70	33,33%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	R\$ 28.521,40	28.521,40	100,00%	85.564,20	28.521,40	33,33%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	R\$ 69.364,82	69.364,82	100,00%	208.094,45	69.364,82	33,33%
PAVIMENTAÇÃO				25.596,58	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 50X30M	R\$ 93.000,00	-	0,00%	279.000,00	0,00	#VALOR!
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>321.930,85</b>	<b>228.930,86</b>	<b>71,11%</b>	<b>758.533,13</b>	<b>228.930,86</b>	<b>30,18%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 06/22, no valor de R\$ 321.930,85 (trezentos e vinte e um mil e novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  22/08/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Luís Eduardo Magalhães, Convênio 06/22.  
Foto 01 – INSTALAÇÃO DOS POSTES.**



**Foto 02 – ALAMBRADO.**



**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Luís Eduardo Magalhães, Convênio 06/22.  
Foto 03 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0