



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
04/08/2022

Município Medeiros Neto	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Medeiros Neto	Responsável Adalberto Alves Pinto
Contato Marco Antônio Barbosa Sarmiento	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 23/22	Processo 069.1474.2022.0001122-48	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/05/2022		Valor do Convênio 919.777,66	Valor da Parcela Vistoriada 486.611,61

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Medeiros Neto, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Medeiros Neto, objeto do convênio nº 23/22 no valor de R\$ 919.777,66 (novecentos e dezenove mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	22.841,28	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	77.870,93	77.870,93	100,00%	77.870,93	77.870,93	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14.902,28	14.902,28	100,00%	14.902,28	14.902,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	162.280,67	162.280,67	100,00%	324.561,34	162.280,67	50,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	164.734,89	89.994,18	54,63%	329.469,78	89.994,18	27,31%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	43.981,56		0,00%	87.963,12	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO				27.452,65	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	486.611,61	367.889,34	75,60%	919.777,66	367.889,34	40,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 23/22, no valor de R\$ 486.611,61 (quatrocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Medeiros Neto, Convênio 23/22.

Foto 01 – Placa da Obra.



Foto 02 – Vista da construção do alambrado

