



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/08//2022

Município Ouriçangas	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ouriçangas	Responsável Antônio Dias Marques
Contato Jorge José Ramos de Cerqueira Junior	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 33/22	Processo 069.1479.2022.0001239-63	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 19/05/2022		Valor do Convênio 986.901,43	Valor da Parcela Vistoriada 302.683,84

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ouriçangas, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Ouriçangas, objeto do convênio nº 33/22 no valor de R\$ 986.901,43 (novecentos e oitenta e seis mil e novecentos e um reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.114,93	13.114,93	100,00%	39.344,80	13.114,93	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	32.230,40	10.837,83	33,63%	32.230,40	10.837,83	33,63%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	37.914,03	25.407,50	67,01%	37.914,03	25.407,50	67,01%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL	101.528,44	0,00	0,00%	304.585,32	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUM. LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	0,00	11.546,63	100,00%	306.631,36	11.546,63	3,77%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA E ALTURA TOTAL DE 2.40M	117.896,04	59.110,56	50,14%	157.194,72	59.110,56	37,60%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	97.125,80	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	302.683,84	120.017,45	39,65%	986.901,43	120.017,45	12,16%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 33/22, no valor de R\$ 302.683,84 (trezentos e dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/09//2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol , Município de Ouriçangas, Convênio 33/22.

Foto 01 – Regularização do campo.



Foto 02 – Execução de alambrado com mureta.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol , Município de Ouriçangas, Convênio 33/22.

Foto 03 – Escavação de vala e colocação de manilha para implantação de poste.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520-107-9
CAU Nº A-12275-0