



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
05/08/2022

<b>Município</b> Piraí do Norte	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Piraí do Norte	<b>Responsável</b> Ulysses Araújo de Menezes Veiga
<b>Contato</b> Verena Menezes Mamedio	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio de Futebol

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 29/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0002038-19	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 01/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> 1.928.101,03	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 655.785,91

**LAUDO TECNICO:**  
Retificação das informações emitidas no laudo de vistoria de 08 de agosto de 2022. Em visita ao Município de Piraí do Norte, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Piraí do Norte, objeto do convênio nº 29/22 no valor de R\$ 1.928.101,03 (um milhão e novecentos e vinte e oito mil e cento e um reais e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.289,65	7.289,65	100,00%	21.868,96	7.289,65	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	18.383,25	18.383,25	100,00%	18.383,25	18.383,25	100,00%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	45.996,45		0,00%	91.992,90	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,50M	97.004,77		0,00%	291.014,32	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.180,32		0,00%	267.540,97	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.980,99		0,00%	128.942,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE 02 ARQUIBANCADAS COM 03 DEGRAUS E 30,00M DE COMPRIMENTO COM COBERTURA METÁLICA	163.799,57		0,00%	491.398,70	0,00	0,00%
BANCOS DE RESERVAS			0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO ESTÁDIO COM COMPRIMENTO DE 360M	105.934,61		0,00%	317.803,83	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.095,66		0,00%	195.286,97	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	20.120,64		0,00%	60.361,91	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>655.785,91</b>	<b>25.672,90</b>	<b>3,91%</b>	<b>1.928.101,03</b>	<b>25.672,90</b>	<b>1,33%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 29/22, no valor de R\$ 655.785,91 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>04/10/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Pirai do Norte, Convênio 29/22.**

**Foto 01 – Placa da Obra.**



**Foto 02 – Fundação do vestiário.**



*Handwritten signature or mark.*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Pirai do Norte, Convênio 29/22.  
Foto 03 – Alvenaria da construção do muro no entorno.**



**Foto 04 – Alvenaria da construção do muro no entorno.**

