



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/08/2022

<b>Município</b> Planaltino	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Planaltino	<b>Responsável</b> Ronaldo Lisboa da Silva		
<b>Contato</b> José Sergio Pinto Lima	<b>Cargo</b> Engenheiro		
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio de Futebol			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 14/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000316-86	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 26/03/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.652.768,64	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 647.425,27

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Planaltino, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Planaltino, objeto do convênio nº 14/22 no valor de R\$ 1.652.768,64 (um milhão e seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	45.682,56	15.227,52	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.716,47	3.716,47	100,00%	3.716,47	3.716,47	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	171.432,95	0,00	0,00%	342.865,89	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA, COMPRIMENTO DE 295M E ALTURA DE 2,40M	197.384,24	399.847,89	202,57%	328.973,73	399.847,89	121,54%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL COM 24 REFLETORES	240.570,44	199.100,79	82,76%	320.760,59	199.100,79	62,07%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	0,00	110.594,93	100,00%	255.023,79	110.594,93	43,37%
IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUE - 5X5M	19093,65	12.892,09	67,52%	19.093,65	12.892,09	67,52%
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	0,00	0,00	0,00%	150.417,82	0,00	0,00%
BANCO RESERVA	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	101.165,39	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	41.562,50	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	647.425,27	741.379,69	114,51%	1.652.768,64	741.379,69	44,86%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 14/22, no valor de R\$ 647.425,27 (seiscentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  17/08/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Planaltino, Convênio 14/22.**

**Foto 01 – Execução de alambrado com mureta e sistema de iluminação.**



**Foto 02 – Execução de alambrado com mureta e sistema de iluminação.**



*(Assinatura manuscrita)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Planaltino, Convênio 14/22.**

**Foto 03 – Execução do vestiário C-4.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0