



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/09/2022

| | |
|---|--|
| Município Prado | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Prado | Responsável Gilvan da Silva Santos |
| Contato Simon Rogério Moreau Porcino | Cargo Engenheiro |

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|
| Convênio 04/21 | Processo 069.1479.2021.0002066-47 | Nº de Parcelas 03 (três) | Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| Publicação no D.O.E 04/11/2021 | Valor do Convênio R\$ 996.085,93 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 313.266,32 |
|--|--|--|

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Prado, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, município de Prado, objeto do convênio nº 04/21 no valor de R\$ 996.085,93 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 2ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.155,20 | 10.155,20 | 100,00% | 30.465,60 | 20.310,40 | 66,67% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 13.635,84 | 13.635,84 | 100,00% |
| SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE ENTORNO DO CAMPO E REFORMA DA MURETA EXISTENTE | 155.890,34 | 105.885,34 | 67,92% | 389.725,85 | 339.720,85 | 87,17% |
| PINTURA DO MURO DE ENTORNO E AROUBANCADA | 0,00 | 18.613,55 | 100,00% | 34.457,47 | 34.457,47 | 100,00% |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 73.601,02 | 100,00% | 173.661,02 | 73.601,02 | 42,38% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL 100X70M | 147.220,78 | 109.516,69 | 74,39% | 343.515,15 | 243.515,15 | 70,89% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 10.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 313.266,32 | 317.771,80 | 101,44% | 996.085,93 | 725.240,73 | 72,81% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 04/21, no valor de R\$ 313.266,32 (trezentos e treze mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).

| | | |
|---|---|--|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 19/09/2022 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.

Foto 01 – Substituição do alambrado, recuperação e pintura da arquibancada.



Foto 02 – Implantação do gramado natural.

