



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
23/09/2022

Município Ribeira do Pombal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	Responsável Eriksson Santos Silva
Contato Diogo Coelho Costa Borges / José Afonso Costa Júnior	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo

Endereço
Sede do Município

Convênio 65/22	Processo 069.1479.2022.0002225-11	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/06/2022		Valor do Convênio 2.128.722,75	Valor da Parcela Vistoriada 699.973,97

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ribeira do Pombal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, na sede do município, objeto do convênio nº 65/22 no valor de R\$ 2.128.722,75 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	11.027,57	100,00%	33.082,72	11.027,57	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.913,76	12.913,76	100,00%	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	251.864,21	201.491,00	80,00%	335.818,95	201.491,00	60,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	0,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	43.969,25	0,00	0,00%	87.938,50	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	31.969,23	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
REFORMA DO ESTÁDIO NO COMPLEXO ESPORTIVO						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.601,15	7.601,15	100,00%	22.803,44	7.601,15	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.935,64	7.935,64	100,00%	7.935,64	7.935,64	100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	65.164,31	39.098,00	60,00%	65.164,31	39.098,00	60,00%
RETIRADAS E BOTA FORA	2.081,42	0,00	0,00%	2.081,42	0,00	0,00%
REFORMAS E READEQUAÇÕES - ESTÁDIO	143.803,05	252.655,00	175,70%	503.310,67	252.655,00	50,20%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS	123.280,19	123.280,19	100,00%	369.840,58	123.280,19	33,33%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ARQUIBANCADAS	0,00	0,00	0,00%	72.726,10	0,00	0,00%
LAJE DO TÚNEL	0,00	0,00	0,00%	2.543,22	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GRAMADO	0,00	0,00	0,00%	90.555,81	0,00	0,00%
ISOLAMENTO DO PERÍMETRO DO COMPLEXO COM GRADIL	30.333,42	63.700,00	0,00%	106.166,98	63.700,00	60,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00%	1.621,42	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	699.973,97	719.702,31	102,82%	2.128.722,75	719.702,31	33,81%

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 65/22, no valor de R\$ 699.973,97 (seiscentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 23/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Foto 01 – Vista da base do gramado pronta com drenagem, da estrutura do alambrado e das guias para o intertravado da Areninha.



Foto 02 – Vista das telas do alambrado a serem instaladas na Areninha.



(Handwritten signature)

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Foto 03 – Vista da estrutura do alambrado concluída, restando pintura e telas.



Foto 04 – Vista do muro divisório do Estádio em fase de acabamento.



NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Foto 05 – Vista da reforma dos vestiários em andamento.



Foto 06 – Vista da reforma dos vestiários em andamento.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520. 107-9
CAU N° A-12275-0