



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
29/08/2022

<b>Município</b> Ribeira do Pombal	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	<b>Responsável</b> Eriksson Santos Silva
<b>Contato</b> Diogo Coelho Costa Borges / José Afonso Costa Júnior	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo

**Endereço**  
Sede do Município

Convênio	Processo	Nº de Parcelas	Parcela Vistoriada
65/22	069.1479.2022.0002225-11	03 (três)	1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 09/06/2022		Valor do Convênio 2.128.722,75	Valor da Parcela Vistoriada 699.973,97

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ribeira do Pombal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, município de Ribeira do Pombal, objeto do convênio nº 65/22 no valor de R\$ 2.128.722,75 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
<b>CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO</b>						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	11.027,57	100,00%	33.082,72	11.027,57	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.913,76	12.913,76	100,00%	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	251.864,21	15.006,95	5,96%	335.818,95	15.006,95	4,47%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	0,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	43.969,25	0,00	0,00%	87.938,50	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	31.969,23	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>REFORMA DO ESTÁDIO NO COMPLEXO ESPORTIVO</b>						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.601,15	7.601,15	100,00%	22.803,44	7.601,15	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.935,64	7.935,64	100,00%	7.935,64	7.935,64	100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	65.164,31	3.162,99	4,85%	65.164,31	3.162,99	4,85%
RETIRADAS E BOTA FORA	2.081,42	0,00	0,00%	2.081,42	0,00	0,00%
REFORMAS E READEQUAÇÕES - ESTÁDIO	143.803,05	34.649,98	24,10%	503.310,67	34.649,98	6,88%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS	123.280,19	25.841,41	20,96%	369.840,58	25.841,41	6,99%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ARQUIBANCADAS	0,00	0,00	0,00%	72.726,10	0,00	0,00%
LAJE DO TÚNEL	0,00	0,00	0,00%	2.543,22	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GRAMADO	0,00	0,00	0,00%	90.555,81	0,00	0,00%
ISOLAMENTO DO PERÍMETRO DO COMPLEXO COM GRADIL	30.333,42	0,00	0,00%	106.166,98	0,00	0,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00%	1.621,42	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>699.973,97</b>	<b>118.139,45</b>	<b>16,88%</b>	<b>2.128.722,75</b>	<b>118.139,45</b>	<b>5,55%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 65/22, no valor de R\$ 699.973,97 (seiscentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>12/09/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		



Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.**

**Foto 01 – Construção de fundação e mureta do alambrado – Areninha.**



**Foto 02 – Construção de fundação e mureta do alambrado – Areninha.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.**

**Foto 03 – Recuperação da mureta do alambrado – Estádio.**



**Foto 04 – Reforma do vestiário – Estádio.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0