



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
09/08/2022

Município Santa Inês	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Santa Inês	Responsável Hermeson Novaes Eloi
Contato Manoel Matheus Reis Costa	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 39/22	Processo 069.1479.2022.0001526-37	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/05/2022		Valor do Convênio R\$ 815.326,92	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 389.722,81

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Santa Inês, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Santa Inês, objeto do convênio nº 39/22 no valor de R\$ R\$815.326,92 (oitocentos e quinze mil e trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	31.655,83	19,10%	331.490,94	31.655,83	9,55%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	0,00	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	24.006,30	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	389.722,81	31.655,83	8,12%	815.326,92	31.655,83	3,88%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 39/22, no valor de R\$ 389.722,81 (trezentos e oitenta e nove mil e setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 16/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Santa Inês, Convênio 39/22.

Foto 01 – Execução de fundação para alambrado.



Foto 02 – Execução de armação de fundação para alambrado.

