



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
17/08/2022

<b>Município</b> Serrolândia	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Serrolândia	<b>Responsável</b> Gildo Mota Bispo
<b>Contato</b> André Luiz Matos de Oliveira	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Campo de Futebol

**Endereço**  
Povoado de Novolândia

<b>Convênio</b> 15/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003383-90	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 28/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 699.006,00	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 346.299,69

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Serrolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Campo de Futebol, município de Serrolândia, objeto do convênio nº 15/21 no valor de R\$ 699.006,00 (seiscentos e noventa e nove mil e seis reais) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.896,56	17.896,56	100,00%	35.793,12	17.896,56	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	30.344,61	30.344,61	100,00%	30.344,61	30.344,61	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	49.238,40	49.238,40	100,00%	49.238,40	49.238,40	100,00%
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				7.010,21	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	147.015,98	147.015,98	100,00%	294.031,96	147.015,98	50,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO C-3	101.804,14	101.804,14	100,00%	203.608,28	101.804,14	50,00%
PAVIMENTAÇÃO		62.044,42		62.044,42	62.044,42	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO				11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL				5.060,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>346.299,69</b>	<b>408.344,11</b>	<b>117,92%</b>	<b>699.006,00</b>	<b>408.344,11</b>	<b>58,42%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 15/21, no valor de R\$ 346.299,69 (trezentos e quarenta e seis mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  18/082022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol, Município de Serrolândia, Convênio 15/21.**

**Foto 01 – Execução do alambrado e pavimentação.**



**Foto 02 – V Execução do alambrado e pavimentação.**



*Luiz Antonio*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol, Município de Serrolândia, Convênio 15/21.**

**Foto 03 – Vista do vestiário.**



**Foto 04 – Vista do vestiário.**



*Brantes*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0