



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
12/082022

Município Serrolândia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Serrolândia	Responsável Gildo Mota Bispo
Contato André Luiz Matos de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 16/21	Processo 069.1479.2021.0003763-05	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 31/12/2021		Valor do Convênio R\$ 798.034,38	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 427.734,80

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Serrolândia, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Serrolândia, objeto do convênio nº 16/21 no valor de R\$ 798.034,38 (setecentos e noventa e oito mil e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.358,16	22.358,16	100,00%	44.716,32	22.358,16	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	87.178,11	87.178,11	100,00%	87.178,11	87.178,11	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.528,80	10.528,80	100,00%	10.528,80	10.528,80	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	163.512,32	163.512,32	100,00%	327.024,63	163.512,32	50,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	42.353,28	42.353,28	100,00%	84.706,55	42.353,28	50,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO C-3	101.804,14	101.804,14	100,00%	203.608,28	101.804,14	50,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	-	0,00%	28.396,69	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	427.734,80	427.734,80	100,00%	798.034,38	427.734,80	53,60%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 16/21, no valor de R\$ 427.734,80 (quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 15/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Serrolândia, Convênio 16/21.

Foto 01 – Execução do alambrado.



Foto 02 – Execução do vestiário.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Serrolândia, Convênio 16/21.

Foto 03 – Vista interna do vestiário.



Foto 04 – Instalação dos postes de iluminação.



Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0