



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
18/08/2022

Município Tanquinho	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Tanquinho	Responsável José Luiz dos Santos Reis		
Contato Tacila de Sousa Lopes	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 55/22	Processo 069.1479.2022.0001967-66	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 951.052,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 281.220,61

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Tanquinho, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Tanquinho, objeto do convênio nº 55/22 no valor de R\$ 951.052,62 (novecentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.255,46	3.255,46	100,00%	9.766,38	3.255,46	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.375,94	7.375,94	100,00%	7.375,94	7.375,94	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00%	133.049,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	0,00	117.010,50	100,00%	267.729,80	117.010,50	43,70%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	106.206,47	69.210,66	65,17%	177.010,78	69.210,66	39,10%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	132.751,49	85.102,07	64,11%	177.001,98	85.102,07	48,08%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	0,00	0,00	0,00%	66.800,13	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	68.811,39	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	281.220,61	281.954,63	100,26%	951.052,62	281.954,63	29,65%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 55/22, no valor de R\$ 281.220,61 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

Foto 01 – Execução do vestiário.



Foto 02 – Execução do Sanitário Público.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

Foto 03 – Execução da arquibancada.



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12273-0