



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
19/08/2022

<b>Município</b> Urandi		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Urandi		<b>Responsável</b> Warlei Oliveira de Souza	
<b>Contato</b> Henrique de Souza Rodrigues		<b>Cargo</b> Engenheiro	
<b>Objeto</b> Reforma da Arena (Estádio Municipal)			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 19/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003755-97	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.611.328,76	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 497.401,56

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Urandi, onde foi vistoriada a obra de Reforma da Arena (Estádio Municipal), município de Urandi, objeto do convênio nº 19/21 no valor de R\$ 1.611.328,76 (um milhão e seiscentos e onze mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.264,80	14.264,80	100,00%	42.794,40	14.264,80	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	23.361,16	14.405,40	61,66%	23.361,16	14.405,40	61,66%
PAVIMENTAÇÃO	113.154,32	0,00	0,00%	226.308,64	0,00	0,00%
REFORMA DA ARQUIBANCADA	0,00	31.258,01	100,00%	127.131,27	31.258,01	24,59%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	116.313,56	70.342,83	60,48%	232.627,11	70.342,83	30,24%
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	0,00	30.025,51	100,00%	99.748,07	30.025,51	30,10%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	80.108,38	105.912,67	132,21%	240.325,16	105.912,67	44,07%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	93.532,15	68.743,68	73,50%	280.596,44	68.743,68	24,50%
REFORMA DO MURO DE FECHAMENTO	0,00	0,00	0,00%	41.946,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	56.667,19	52.653,12	92,92%	170.001,58	52.653,12	30,97%
BANCO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	34.094,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	47.585,20	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	13.595,77	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	31.213,16	0,00	0,00%
TOTAL	497.401,56	387.606,02	77,93%	1.611.328,76	387.606,02	24,06%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 19/21, no valor de R\$ 497.401,56 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  23/08//2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma da Arena (Estádio Municipal) , Município de Urandi, Convênio 19/21.**

**Foto 01 – Reforma e construção de alambrado.**



**Foto 02 – Construção de vestiário C-4.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma da Arena (Estádio Municipal) , Município de Urandi, Convênio 19/21.**

**Foto 03 – Construção de sanitário público e bar.**



**Foto 04 – Construção de bilheteria.**



*Antonio*  
Luz Antonio Brentes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0