



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
15/09/2022

<b>Município</b> Urandi	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Urandi	<b>Responsável</b> Warlei Oliveira de Souza
<b>Contato</b> Henrique de Souza Rodrigues	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma da Arena (Estádio Municipal)

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 19/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003755-97	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.611.328,76	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 497.401,56

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Urandi, onde foi vistoriada a obra de Reforma da Arena (Estádio Municipal), município de Urandi, objeto do convênio nº 19/21 no valor de R\$ 1.611.328,76 (um milhão e seiscentos e onze mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.264,80	14.264,80	100,00%	42.794,40	14.264,80	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	23.361,16	23.361,16	100,00%	23.361,16	23.361,16	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	113.154,32	0,00	0,00%	226.308,64	0,00	0,00%
REFORMA DA ARQUIBANCADA	0,00	39.909,21	100,00%	127.131,27	39.909,21	31,39%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	116.313,56	95.474,80	82,08%	232.627,11	95.474,80	41,04%
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	0,00	45.956,95	100,00%	99.748,07	45.956,95	46,07%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	80.108,38	114.050,67	142,37%	240.325,16	114.050,67	47,46%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	93.532,15	83.755,10	89,55%	280.596,44	83.755,10	29,85%
REFORMA DO MURO DE FECHAMENTO	0,00	7.251,63	0,00%	41.946,25	7.251,63	17,29%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	56.667,19	75.622,38	133,45%	170.001,58	75.622,38	44,48%
BANCO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	34.094,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	47.585,20	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	13.595,77	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	31.213,16	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>497.401,56</b>	<b>499.646,70</b>	<b>100,45%</b>	<b>1.611.328,76</b>	<b>499.646,70</b>	<b>31,01%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 19/21, no valor de R\$ 497.401,56 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  19/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma da Arena (Estádio Municipal) , Município de Urandi, Convênio 19/21.**

**Foto 01 – Construção de vestiário C-4.**



**Foto 02 – Construção de sanitário público e bar.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma da Arena (Estádio Municipal) , Município de Urandi, Convênio 19/21.**

**Foto 03 – Reforma do muro.**



**Foto 04 – Reforma da arquibancada.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma da Arena (Estádio Municipal) , Município de Urandi, Convênio 19/21.**

**Foto 05 – Implantação do sistema de iluminação.**



*Luiz Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0