



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/07/2022

| | |
|--|---|
| Município Várzea do Poço | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Várzea do Poço | Responsável Manoel Carneiro Filho |
| Contato Venílson Pereira de Oliveira | Cargo Engenheiro |

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 05/22 | Processo 069.1475.2022.0001308-04 | Nº de Parcelas 02 (duas) | Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 27/05/2022 | | Valor do Convênio R\$ 914.211,73 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 438.416,97 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Várzea do Poço, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Várzea do Poço, objeto do convênio nº 05/22 no valor de R\$ 914.211,73 (novecentos e quatorze mil e duzentos e onze reais e setenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 22.841,28 | 22.841,28 | 100,00% | 45.682,56 | 22.841,28 | 50,00% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 77.870,93 | 69.718,74 | 89,53% | 77.870,93 | 69.718,74 | 89,53% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 10.689,20 | 8.589,10 | 80,35% | 10.689,20 | 8.589,10 | 80,35% |
| CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO | 162.280,67 | 16.072,20 | 9,90% | 324.561,34 | 16.072,20 | 4,95% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 40x20M | 164.734,89 | - | 0,00% | 329.469,78 | - | 0,00% |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA | 0,00 | - | 0,00% | 87.963,12 | - | 0,00% |
| PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | - | 0,00% | 26.099,80 | - | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 0,00 | - | 0,00% | 11.875,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | 438.416,97 | 117.221,32 | 26,74% | 914.211,73 | 117.221,32 | 12,82% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 05/22, no valor de R\$ 438.416,97 (quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

| | | |
|---|---|---|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 03/08/2022 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Várzea do Poço, Convênio 05/22.

Foto 01 – Execução de tapume com telha metálica e estrutura do alambrado.



Handwritten signature or mark.

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Várzea do Poço, Convênio 05/22.

Foto 02 – Estrutura do alambrado.



Antonio Brantos
Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0