



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/08/2022

<b>Município</b> Várzea do Poço		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Várzea do Poço		<b>Responsável</b> Manoel Carneiro Filho	
<b>Contato</b> Venílson Pereira de Oliveira		<b>Cargo</b> Engenheiro	
<b>Objeto</b> Construção de Areninha 50x30m			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 05/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001308-04	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 27/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 914.211,73	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 438.416,97

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Várzea do Poço, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Várzea do Poço, objeto do convênio nº 05/22 no valor de R\$ 914.211,73 (novecentos e quatorze mil e duzentos e onze reais e setenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	22.841,28	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	77.870,93	69.718,74	89,53%	77.870,93	69.718,74	89,53%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.689,20	8.589,10	80,35%	10.689,20	8.589,10	80,35%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	162.280,67	119.411,26	73,58%	324.561,34	119.411,26	36,79%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 40x20M	164.734,89	-	0,00%	329.469,78	-	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	0,00	-	0,00%	87.963,12	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	-	0,00%	26.099,80	-	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	-	0,00%
TOTAL	438.416,97	220.560,38	50,31%	914.211,73	220.560,38	24,13%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 05/22, no valor de R\$ 438.416,97 (quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  22/08/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Várzea do Poço, Convênio 05/22.**

**Foto 01 – Execução do alambrado.**



**Foto 02 – Nivelamento do terreno.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0