



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
14/09/2022

Município Várzea do Poço		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Várzea do Poço		Responsável Manoel Carneiro Filho	
Contato Venílson Pereira de Oliveira		Cargo Engenheiro	
Objeto Construção de Areninha 50x30m			
Endereço Sede do Município			
Convênio 05/22	Processo 069.1479.2022.0000393-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 08/03/2022		Valor do Convênio R\$ 914.211,73	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 438.416,97

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Várzea do Poço, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Várzea do Poço, objeto do convênio nº 05/22 no valor de R\$ 914.211,73 (novecentos e quatorze mil e duzentos e onze reais e setenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	22.841,28	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	77.870,93	74.422,45	95,57%	77.870,93	74.422,45	95,57%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.689,20	10.689,20	100,00%	10.689,20	10.689,20	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	162.280,67	212.043,74	130,66%	324.561,34	212.043,74	65,33%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 40x20M	164.734,89	-	0,00%	329.469,78	-	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	0,00	60.525,53	0,00%	87.963,12	60.525,53	68,81%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	7.720,50	0,00%	26.099,80	7.720,50	29,58%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	-	0,00%
TOTAL	438.416,97	388.242,70	88,56%	914.211,73	388.242,70	42,47%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 05/22, no valor de R\$ 438.416,97 (quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 20/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Várzea do Poço, Convênio 05/22.
Foto 01 – Execução do alamedado.**



Foto 02 – Nivelamento do terreno.



Foto 03 – Sistema de iluminação.

