



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
14/09/2022

<b>Município</b> Várzea do Poço		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Várzea do Poço		<b>Responsável</b> Manoel Carneiro Filho	
<b>Contato</b> Venílson Pereira de Oliveira		<b>Cargo</b> Engenheiro	
<b>Objeto</b> Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m			
<b>Endereço</b> Povoado de Itapoan			
<b>Convênio</b> 16/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000690-63	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 26/03/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 505.179,43	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 259.683,87

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Várzea do Poço, onde foi vistoriada a obra de Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, município de Várzea do Poço, objeto do convênio nº 16/22 no valor de R\$ 505.179,43 (quinhentos e cinco mil e cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	30.455,04	15.227,52	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	43.589,69	43.589,69	100,00%	43.589,69	43.589,69	100,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (30x17M)	74.550,01	74.550,01	100,00%	149.100,02	74.550,01	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMPRIMENTO COM 94,00M E ALTURA COM 3.50M	85.043,85	85.043,85	100,00%	170.087,70	85.043,85	50,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	41.272,80	41.272,80	100,00%	82.545,59	41.272,80	50,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	-	0,00%	16.302,39	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	-	0,00%	1.224,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>259.683,87</b>	<b>259.683,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>505.179,43</b>	<b>259.683,87</b>	<b>51,40%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 16/22, no valor de R\$ 259.683,87 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  20/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Várzea do Poço, Convênio 16/22.**

**Foto 01 – Construção da mureta, alambrado e estrutura do piso da quadra.**



**Foto 02 – Estrutura do piso da quadra.**



**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Várzea do Poço, Convênio 16/22.**

**Foto 03 – Sistema de iluminação.**



  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0