



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
11/JUL/2022

Município Cipó	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Cipó	Responsável José Marques Reis - Prefeito		
Contato José Marques Reis	Cargo Prefeito.		
Objeto Construção de Estádio Municipal de Futebol			
Endereço Várzea Grande – Sede do Município			
Convênio 10/21	Processo 069.1479.2021.0003388-02	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 11 de Dezembro de 2021	Valor da Obra R\$ 2.476.197,31	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 633.426,05	


LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Cipó, foi vistoriada a obra de construção do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 10/2021, no valor total de R\$ R\$ 2.476.197,31 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e trinta e um centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.905,44	29.810,88	200,00%	74.527,20	29.810,88	40,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.137,63	31.137,63	100,00%	31.137,63	31.137,63	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	42.124,87	42.124,87	100,00%	42.124,87	42.124,87	100,00%
4	IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL	194.063,84	31.576,91	16,27%	388.127,68	31.576,91	8,14%
5	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	71.164,56		0,00%	142.329,12		0,00%
6	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	129.001,44	129.001,44	100,00%	258.002,88	129.001,44	50,00%
7	IMPLANT SIST. ILLUM. LED CAMP FUTEB.	147.655,99		0,00%	295.311,98		0,00%
8	CONST ARQ 5 DEGRAUS E COMPR 50M	0,00	142.682,12	#DIV/0!	214.023,19	142.682,12	66,67%
9	CONSTR MURO COM COMPR DE 460,00M	0,00	291.341,60	#DIV/0!	437.012,39	291.341,60	66,67%
10	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	0,00		#DIV/0!	188.989,92		0,00%
11	IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00		#DIV/0!	31.631,25		0,00%
12	CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	0,00	33.277,46	#DIV/0!	66.554,91	33.277,46	50,00%
13	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	0,00		#DIV/0!	226.497,95		0,00%
14	CONST DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00		#DIV/0!	41.562,50		0,00%
15	SIST DE PREV E COMBATE INCÊND E	0,00		#DIV/0!	9.627,44		0,00%
16	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00		#DIV/0!	11.875,00		0,00%
17	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO	3.372,28		0,00%	16.861,40		0,00%
	TOTAL	633.426,05	730.952,91	115,40%	2.476.197,31	730.952,91	29,52%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida a 1ª parcela** do convênio nº 10/2021, no valor de R\$ 633.426,05 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 11/JUL/2022
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da construção do Estádio Municipal de Futebol do município de Cipó, Convênio 10/2021.

Foto 01 – Vista da placa e do barracão da Obra, barracão e muro.



Foto 02 – Vista da construção dos Vestiários.



Foto 03 – Vista da arquibancada em construção e muro.



**Relatório Fotográfico da construção do Estádio Municipal de Futebol do município de
Cipó, Convênio 10/2021.**

Foto 04 – Vista do poço artesiano perfurado.



Foto 05 – Vista da construção da Lanchonete e muro.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0