



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/07/2022

Município Retirolândia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Retirolândia	Responsável Alivanaldo Martins dos Santos
Contato Marlus de Azevedo Rios	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do Sistema de Iluminação em Led do Estádio Adauto Manuel da Cunha

Endereço
Sede do Município

Convênio 05/21	Processo 069.1479.2021.0002656-51	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E. 29/10/2021		Valor do Convênio R\$ 398.452,43	Valor da Parcela R\$ 203.949,96

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Retirolândia, onde foi vistoriada a obra de implantação do sistema de iluminação em LED do Estádio, objeto do convênio nº 05/2021, no valor de R\$ 398.452,43 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO	9.716,16	9.716,16	100,00%	19.432,32	9.716,16	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	21.548,49	21.548,49	100,00%	21.548,49	21.548,49	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED EM ESTÁDIO DE	143.170,15	99.814,52	69,72%	286.340,30	99.814,52	34,86%
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA	1.205,80	1.777,34	147,40%	2.411,60	1.777,34	73,70%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	28.309,36	21.064,42	74,41%	56.618,72	21.064,42	37,20%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	1.476,00	0,00	0,00%
TOTAL	203.949,96	153.920,93	75,47%	398.452,43	153.920,93	38,63%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 05/2021, no valor de R\$ 203.949,96 (duzentos e três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520.107-9	Data do Relatório 04/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A. 12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação em Led do
Estádio Adauto Manuel da Cunha, Município de Retiroândia, Convênio 05/21.**

Foto 01 – Instalação dos postes de Iluminação (sem intervenção).



Foto 02 – Instalação dos postes de iluminação (com intervenção da arquibancada).



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação em Led do
Estádio Adauto Manuel da Cunha, Município de Retirolândia, Convênio 05/21.**

Foto 03 – Instalação dos postes de iluminação (com intervenção da arquibancada).

