

<b>Município</b> MILAGRES	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Milagres	<b>Responsável</b> CEZAR ROTONDANO MACHADO - Prefeito
<b>Contato</b> Allissom Moraes Primo	<b>Cargo</b> Engenheiro
<b>Objeto</b> Construção da Quadra Poliesportiva	
<b>Endereço</b> Sede do município	

<b>Convênio</b> 01/2021	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0001895-30	<b>Nº de Parcelas:</b> 02 (DUAS)	<b>Parcela vistoriada</b> 1ª Vistoria 1ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b> 20/10/2021	<b>Valor da Obra</b> 544.443,78		<b>Valor da Parcela</b> 272.221,88

**DADOS TÉCNICOS:**

Visita ao Município de Milagres, para vistoria da obra de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva, objeto do convênio nº 01/2021 no valor de R\$ 272.221,88 (Duzentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec	Porc. (%)
1	Administração da Obra	15.463,36	15.463,36	100,00%	30.926,72	15.463,36	50,00%
2	Serviços Preliminares	45.290,24	45.290,24	100,00%	45.290,24	45.290,24	100,00%
3	Quadra Poliesportiva (30x17)	66.905,80	87.257,07	130,42%	133.811,59	87.257,07	65,21%
4	Construção de alambrado 98,00 3,50M	84.037,35	84.037,35	100,00%	168.074,71	84.037,35	50,00%
5	Arquibancada com 3 degraus	40.092,36	40.092,36	100,00%	66.820,61	40.092,36	60,00%
6	Iluminação em Led	20.432,77	8.983,09	43,96%	61.089,42	8.983,09	14,70%
7	Pavimentação				25.693,49		0,00%
8	Totem				10.625,00		0,00%
8	Limpeza Geral				2.112,00		0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>272.221,88</b>	<b>281.123,47</b>	<b>103,27%</b>	<b>544.443,78</b>	<b>281.123,47</b>	<b>51,63%</b>

**CONCLUSÃO:** A Obra está em andamento e os serviços previstos no cronograma para esta etapa não foram concluídos, portanto damos **como cumprida a 1ª parcela** do convênio nº 01/21.

<b>Responsável:</b> LUIZ A.A BRANTES 	ARQUITETO - CAU-BA -12275-0 Cadastro - 69.520 107	<b>Data do Relatório</b> 09/06/2022
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> LUIZ A.A BRANTES	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad 69 520 107-9 CAU Nº A-12275-0	





Foto 03- Vista parcial destacando a arquibancada em execução



Foto 04 - Vista parcial destacando o quadro de luz instalado.

*(Handwritten signature)*



## Relatório Fotográfico



Foto 01 – Vista parcial destacando o assentamento do piso intertravado



Foto 02 - Vista parcial destacando mureta, alambrado em execução e piso da quadra concretado.

*D*