



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
09/05/2023

<b>Município</b> Jussiapé	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Jussiapé	<b>Responsável</b> Éder Jakes Souza Aguiar
<b>Contato</b> Geraldo Fernandes Barros	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Odelange Novais Pereira

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 52/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001903-78	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 19/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> 398.418,13	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 193.926,12

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Jussiapé, onde foi vistoriada a obra de Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Odelange Novais Pereira, município de Jussiapé, objeto do convênio nº 52/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	33.082,72	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	22.440,89	22.440,89	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	100.509,76	60,73%	331.019,52	266.019,52	80,36%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11875,00	0,0	#VALOR!	11.875,00	0,0	#VALOR!
<b>TOTAL</b>	<b>193.926,12</b>	<b>117.051,12</b>	<b>60,36%</b>	<b>398.418,13</b>	<b>321.543,13</b>	<b>80,70%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 52/22, no valor de R\$ 193.926,12 (cento e noventa e três mil novecentos e vinte e seis reais e doze centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>10/05/2023</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordrelange Novais  
Pereira, Município de Jussiape, Convênio 52/22.**

**Foto 01 – Instalação do poste com refletores.**



**Foto 02 – Poste com refletor.**

