



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
19/07/2021

Município Brumado	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Brumado	Responsável Eduardo Lima Vasconcelos - Prefeito		
Contato Gilton Lelis Silva	Cargo Engenheiro Civil		
Objeto Reforma de Campo de Futebol - Alambrado			
Endereço Sede do Município			
Convênio 27/19	Processo 069.1479.2019.0002770-11	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/12/2019	Valor do Convênio R\$ 247.154,76		Valor da Parcela Vistoriada R\$ 74.146,43

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Brumado, onde foi vistoriada a obra de Reforma de Campo de Futebol, objeto do convênio nº27/19, no valor de R\$ 247.154,76 (duzentos e quarenta e sete mil e cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento;

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	5.743,07	5.743,07	100,00%	21.486,13	15.743,07	73,27%
ALAMBRADO H=2,40M – COMP= 328M.	68.403,36	68.403,36	100,00%	225.668,63	157.265,26	69,69%
TOTAL	74.146,43	74.146,43	100,00%	247.154,76	173.008,33	70,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 27/19, no valor de R\$ 74.146,43 (setenta e quatro mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 20/07/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol do Bairro São Felix em Brumado,
Convênio 27/2019**

Foto 01 - Foto da lateral do alambrado



Foto 02 - Vista do Alambrado.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0