



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
08/08/2019

Município Dom Macedo Costa	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa	Responsável Egnaldo Piton Moura- Prefeito
Contato Alef Santiago Rezende	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 11/2018	Processo 1602170036321	Nº de Parcelas: 03(três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 333.422,67	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 120.440,25	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Dom Macedo Costa, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 11/2018, no valor de R\$ 333.422,67 (Trezentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Arquibancada	56.138,08	56.138,08	100,00%	168.414,23	112.276,16	66,67%
Alambrado com H= 2,00m	41.847,08	41.847,08	100,00%	97.643,18	69.745,13	71,43%
Vestiário Padrão TIPO C	22.455,09	22.455,09	100,00%	67.365,26	44.910,18	66,67%
TOTAL	120.440,25	120.440,25	100,00%	333.422,67	226.931,47	68,06%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 11/2018, no valor de R\$ 120.440,25. (Cento e vinte mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 13/08/2019
Coordenador de Obras Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Dom Macedo Costa, Convênio 11/2018.**

RELATÓRIO FOTOGRAFICO:



Foto 01 – Foto destacando o sanitário público



Foto 02 – Foto Geral destacando a arquibancada



Foto 03 – Foto Geral destacando o alambrado

Handwritten signature or mark.