



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da  
Vistoria  
30/06/2020

<b>Município</b> Miguel Calmon	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Miguel Calmon	<b>Responsável</b> José Ricardo Leal Requião - Prefeito
<b>Contato</b> José Ricardo Leal Requião	<b>Cargo</b> Prefeito

**Objeto**  
Implantação de Grama Sintética (100x60) no Estádio Municipal João Liberato

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 18/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002387-08	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (Duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 05/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 845.351,36	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 428.465,44

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Miguel Calmon, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Grama Sintética, objeto do convênio nº 18/19, no valor de R\$ 845.351,36 (oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	11.579,52	11.579,52	100,00%	11.579,52	11.579,52	100,00%
GRAMA SINTÉTICA – CAMPO 100X60M	416.885,92	416.885,92	100,00%	833.771,84	416.885,92	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>428.465,44</b>	<b>428.465,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>845.351,36</b>	<b>428.465,44</b>	<b>50,68%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 18/19, no valor de R\$ 428.465,44 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Data do Relatório</b>  01/07/2020
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Foto 01 - Implantação da grama sintética



Foto 02 - campo em grama sintética com traves e demarcação



*Assinatura*  
Luz Antonio Brantas  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107 9  
CAU N° A-12275-0