



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/08/2022

Município Miguel Calmon	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Miguel Calmon	Responsável José Ricardo Leal Requião
Contato José Mario Pereira Queiroz	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato

Endereço
Sede do Município

Convênio 35/22	Processo 069.1474.2022.0001585-82	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 605.025,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 336.789,38

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Miguel Calmon, onde foi vistoriada a obra de Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, município de Miguel Calmon, objeto do convênio nº 35/22 no valor de R\$ 605.025,28 (seiscentos e cinco mil e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra está em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.547,44	19.547,44	100,00%	39.094,88	19.547,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	80.428,48	58.999,05	73,36%	80.428,48	58.999,05	73,36%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	236.813,46	135.850,28	57,37%	473.626,92	135.850,28	28,68%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	336.789,38	214.396,77	63,66%	605.025,28	214.396,77	35,44%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 35/22, no valor de R\$ 336.789,38 (trezentos e trinta e seis mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 16/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato,
Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.**

Foto 01 – Colocação de grelha pré-moldada em concreto.



Foto 02 – Execução de caixa hidráulica enterrada.



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0